VRYSTAAT LANDMETING

VRYSTAAT LANDMETING
POSBUS 353
P.O.BOX
9300

Eskom Distribution

FREE STATE LAND SURVEY
TEL: (051) 4042843
FAX: (051) 4042829

VOERDER : FEEDER :	RVS- EG INTERCONNECTOR				BESTAANDE KRAGLYN INLIGTING EXISTING POWERLINE INFORMATION		
PROJEK No.: PROJECT No.:	RVS-EG INTERCON				STRUKTUUR TIPE : STRUCTURE TYPE :		
VERBRUIKER : CONSUMER :	ESKOM				ADMIN DISTRIK : ADMIN DISTRICT :	EDENBURG / SMITHFIELD	
GELEIER : CONDUCTOR :	FOX METER	MINK METER	HARE METER	TOTAL/TOTAAL METER	OPGEMEET : SURVEYED :	SENZO	DATUM : DATE : 08/2013
LENGTE : LENGTH :			8886.4	8886.4	GETEKEN : DRAWN :	J. ACKERMANN	DATUM : DATE : 08/2013

MATERIAL LIST

DRAWING No.	DESCRIPTION	QTY
	HARE STRUCTURES	
DDT1805	3 PH TAKE-OFF-2x 2,5M WOODEN X-ARM	2
DDT1767	3 PH-H-POLE/2 X 3,5M WOOD X-ARM-STRAIN-0DEG DEV	13
DDT1852	BY PASS LINKS - CUT/OUTS 3.5m X-ARM _ H-POLE	2
DDT1870	3 PH-T-FRAME/2M STEEL X-ARM-INT-0DEG DEV	87
DDT1768	3 PH-H-POLE/2 X 3,5M WOOD X-ARM-STRAIN-MED(1DEG-60DEG) DEV	6

POLES	9m		11m	117	12m	8	13m		14m		15m		16m		18m		STAYS ANKERS	79	STRUTS STUTTE	3

HEKKE - GATES D-FS-1 SHEET 2 | TOTAAL - TOTAL | KRUISINGS - CROSSINGS | GPS FILE: RVS-EG INTERCON

TIPE KRUISING TYPE OF CROSSING	PAD / ROAD	TELKOM	SPOOR / RAILWAY	NASIONALE PAD NASIONAL ROAD	POWERLINE	TRANSFORMOR - TRANSFORMATOR							
AANTAL TOTAL	2	3	0	0	0	16kVA		25kVA		50kVA		100kVA	

EIENAARSKEDULE/PROPERTY OWNER DETAIL

PLAASBESKRYWING - FARM DESCRIPTION	GERIGISTREERDE EIENAAR - REGISTERED OWNER	TELEFOON No. - TELEPHONE No.	VOORW.
	SEE WAYLEAVE SCHEDULE		

HIERMEE GESERTIFISEER DAT DIE KRAGLYN GEBOU IS VOLGENS DIE SPANPLAN, EN DAT PAAL NOMMERS ASOOK ENIGE TOERUSTING OP SPANPLAN AANGETOON IS

HANDTEKENING

DATUM